



Disney Two Story Modular Project Update 5/7/21

Dear Disney Parents and the Community,

This week Chalmers Construction continued working on soil backfill and compaction of the new building pad. They completed the preparation of the elevator and stairs pads adjacent to the building. The pad is scheduled to be certified by a surveyor next week.

Santa Clarita Concrete is preparing for mobilization. Submittals are in process and as soon they mobilize, they will start trenching for the installation of foundation forms and rebar. Once the foundation is formed, H&S Electric and MPI Plumbing contractors will start work on the electrical and plumbing stub-outs, respectively.



We are very excited that the project is moving forward, and all contractors are working diligently to provide our students and community with this innovative 2-story modular building.

Expect more exciting information coming soon!
Thank you for your support!

Larry Cross
Director of Facilities

Esta semana Chalmers Construction continuó trabajando en el relleno del **suelo** y compactación de la **nueva** plataforma de construcción. Completaron la preparación del ascensor y las almohadillas de las escaleras adyacentes al edificio. La almohadilla está programada para ser certificada por un topógrafo la próxima semana.

Santa Clarita Concrete se prepara para la movilización. Las presentaciones están en proceso y en cuanto se movilizan, comenzarán a zanzar para la instalación de formularios de cimentación y armadura. Una vez formada la fundación, los contratistas de H&S Electric e MPI Plumbing comenzarán a trabajar en los talones eléctricos y de plomería, respectivamente.



Estamos muy emocionados de que el proyecto esté avanzando, y todos los contratistas están trabajando diligentemente para proporcionar a nuestros estudiantes y comunidad este innovador edificio modular de 2 pisos.

¡Espera información más emocionante próximamente!
¡Gracias por su apoyo!

Larry Cross
Director de Instalaciones